

A kiválasztott kivitelező a kivitelezési munkákat határidőben elkezdte, a kivitelezést természeti akadály és egyéb körülmény sem hátráltatta, így a 25%-os készültséget kivitelező 2018. 04. 05-re elérte.

Az elvégzett főbb munkák:

Murva burkolat bontása a zöldfelületek helyén, alépitménnyel együtt, építési törmelék elszállításával

Humusz terítés tervezett cserjefelületeken

100x15/12x30 cm-es beton kiemelt szegély fektetése szürke színben beton megtámasztással, térkő burkolatok mellé

40x20x15 cm-es beton süllyesztett szegély fektetése szürke színben beton megtámasztással, térkő burkolatok mellé

Burkolatok tükrének kialakítása (meglévő murvaburkolat meghagyásával), 24 cm mélységben, tükör tömörítésével

Ckt-T2 hidraulikus burkolatalap készítése 15 cm vtg.-ban

Víznyelők elhelyezése, csatornarendszerbe kötése terv szerint

Fa pavilon elhelyezése alapozással, vizesblokkal, közműcsatlakozással, 4x4 m, zárt része min. 3x4 m, előtetővel anyagvastagság 28 mm

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad.

Az 50%-os készültséget kivitelező 2018. 04. 16-ra elérte.

Az elvégzett főbb munkák:

Leier Piazza térkő (6 cm vtg.) szürke színben, vagy ezzel egyenértékű más termék fektetése 3 cm vtg. finomzuzalék ágyazatra, előzőleg kialakított tükörre és meglévő murva burkolatra a parkoló területén

Leier Piazza térkő (6 cm vtg.) antracit színben, vagy ezzel egyenértékű más termék fektetése 3 cm vtg. finomzuzalék ágyazatra, előzőleg kialakított tükörre és meglévő murva burkolatra

Kerti pad (fémvázas fa ülőfelület) kihelyezése és rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű más termék

Hulladékgyűjtő kihelyezése és rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű más termék

Kerékpártároló kihelyezése és rögzítése beton pontalaphoz, vagy ezzel egyenértékű más termék

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad.

A 75%-os készültséget kivitelező 2018. 05. 07-re elérte.

Az elvégzett főbb munkák:

Lombos fa ültetése terv szerint

Lomblevelű örökzöldek ültetése terv szerint

Piaci árusító asztal felcsukható falábkakkal időjárásálló lucfenyő, olaj alapú lazúros felületkezeléssel, asztal méretei minimum:195x70cm

2x2 m-es összecukható árusító sátor beszerzése, kihelyezése normál vas vázzal, vízálló tetőponyvával, (pl.:www.arusitosator.clx.hu, vagy ezzel egyenértékű más termék)

A munkák az építőipari szabványok valamint a szerződésben foglaltaknak megfelelően készültek el, melyeket a műszaki ellenőr folyamatosan kontrollál. Jelenleg semmilyen körülmény nem akadályozza a kivitelezést, projektünk a tervezett ütemezés szerint halad.